

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI „PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU-BIAŁEJ NA LATA 2007-2013” (PROM)

ZA OKRES 2007-2013



Spis treści

1	Wstęp.....	3
2	Założenia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013”(PROM).....	3
	2.1 Założenia ogólne.....	3
	2.2 Cele strategiczne Programu.....	4
	2.3 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji.....	4
	2.4 Plan działania.....	7
3	Stan realizacji projektów wpisanych do PROM.....	10
	3.1 Realizacja projektów według przyjętej kategorii projektów.....	10
	3.2 Wskaźniki realizacji Programu.....	13
	3.3 Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektów.....	13
	3.4 Wykonanie planu finansowego.....	21
4	Podsumowanie.....	22
5	Tabele.....	25

1. Wstęp

Sprawozdanie z realizacji "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013" przedstawia stan realizacji projektów zgłoszonych i wpisanych do przedmiotowego Programu.

Poszczególne projekty zostały zgłoszone zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne, w tym m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne, będące wspólnie partnerami w realizacji Programu.

Informacje na temat stanu realizacji projektów za lata 2007-2013 uzyskano ze sprawozdań przekazanych przez projektodawców w cyklach dwuletnich tj. za lata 2007- 2008, 2009-2010, 2011-2012 oraz sprawozdań za 2013r.

Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych podzielono na następujące grupy:

1. **Zrealizowane** - projekty, które zostały zakończone.
2. **Częściowo zrealizowane** - projekty, które są w trakcie realizacji (w tym także projekty o charakterze ciągłym) lub projekty wykonane częściowo, których dalsza realizacja została zaniechana.
3. **Niezrealizowane** - projekty, do realizacji których nie doszło lub nie otrzymaliśmy na ich temat żadnych danych.

2. Założenia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013” (PROM)

2.1 Założenia ogólne

Rewitalizacja to wieloletni, zintegrowany, kompleksowy proces przemian przestrzennych, społecznych, kulturalnych i ekonomicznych, prowadzony z inicjatywy samorządu terytorialnego w określonych, zdegradowanych obszarach miast, który przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, odbudowy więzi społecznych i ożywienia gospodarczego a tym samym przyczynia się dalszego, zrównoważonego rozwoju miasta.

„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013” (PROM) został opracowany w oparciu o obowiązujące podstawy prawne i dokumenty

programowe oraz szczegółową analizę sytuacji w skali całego miasta uwzględniającą takie dziedziny jak:

- *substancja zabytkowa miasta,*
- *uwarunkowania przestrzenne i mieszkalnictwo,*
- *uwarunkowania ochrony środowiska,*
- *infrastruktura techniczna,*
- *układ drogowy miasta,*
- *gospodarka wodno -ściekowa,*
- *gospodarka odpadami,*
- *turystyka,*
- *struktura demograficzna i bezrobocie,*
- *pomoc społeczna i jej beneficjenci,*
- *bezpieczeństwo publiczne i przestępczość,*
- *infrastruktura edukacyjna,*
- *infrastruktura kultury i sportowo-rekreacyjna,*
- *instytucje ochrony zdrowia.*

2.2. Cele strategiczne Programu

Głównym celem strategicznym "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- Białej na lata 2007 - 2013" (*sformułowanym na podstawie analizy SWOT*) jest:

Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego obszaru rewitalizowanego.

W ramach głównego celu strategicznego Programu zdefiniowano trzy **szczegółowe cele strategiczne**:

Cel strategiczny 1:

Rozwój infrastrukturalno – przestrzenny z zachowaniem dziedzictwa kulturowego

Cel strategiczny 2:

Aktywizacja gospodarcza obszarów rewitalizowanych

Cel strategiczny 3:

Zapobieganie problemom społecznym i patologiom na obszarach objętych rewitalizacją

2.3. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

"Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2007 - 2013" został opracowany jako aktualizacja oraz kontynuacja "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2004 – 2006" - przyjętego Uchwałą Nr XL/1258/2005 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 15.02.2005 r.

W Programie 2007-2013 dokonano ponownie analizy w sferze zagospodarowania przestrzeni, infrastruktury technicznej, społeczno-gospodarczej, kulturalnej, a także środowiska naturalnego, opisującej stan i stopień degradacji terenu (tj. przyjętego obszaru rewitalizacji) za pomocą wskaźników społecznych i ekonomicznych.

Wyznaczony obszar rewitalizacji (obejmujący 7,64% powierzchni miasta Bielska-Białej) charakteryzuje się występowaniem łącznie co najmniej trzech spośród siedmiu wyznaczonych kryteriów:

- poziom bezrobocia;
- poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe;
- poziom przestępczości;
- poziom przedsiębiorczości mieszkańców;
- poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków;
- poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Zasięg terytorialny obszaru przeznaczonego do rewitalizacji (o powierzchni 954 ha) wynika z założeń Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej na lata 2004 – 2006 i jego kontynuacji w latach 2007-2013. Nałożenie lokalizacji zagrożeń pozwoliło na ustalenie trzech obszarów o największej koncentracji problemów społecznych i środowiskowych.

Do obszarów tych zaliczono:

☐ **Obszar I (Śródmiejski)** o powierzchni ok. 187 ha, obejmujący osiedla:

- Śródmieście Bielsko;
- Biała Śródmieście;
- Górne Przedmieście, na wschód od ul. Wyspiańskiego;
- Dolne Przedmieście, na południe od ul. Piastowskiej;
- Biała Wschód, na południe od ul. Marszałka Piłsudskiego;

☐ **Obszar II**, o powierzchni około 440 ha, obejmujący osiedla:

- Wojska Polskiego;
- Kopernika;
- Aleksandrowice, na wschód od ul. Olszowej;
- Beskidzkie;
- Bielsko Południe;
- Karpackie;
- Słoneczne;

☐ **Obszar III**, o powierzchni około 327 ha, obejmujący osiedla:

- Grunwaldzkie;
- Złote Łany;
- Leszczyny, na północ od ul. Gen. Bora – Komorowskiego;
- Biała Krakowska (Osiedla Dembowskiego i Na Kopcu Lipnickim).

Obszar rewitalizacji obrazuje poniższa mapa.

2.4. Plan działania

Do Programu zostały zgłoszone do realizacji projekty rewitalizacyjne, których celem jest wyprowadzenie wyznaczonego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie mu nowych funkcji lub przywróceniu funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką oraz aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą (*Zgodnie z Wytocznymi do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013*).

Zgłoszone do Programu projekty zostały podzielone na trzy kategorie:


1. zadania przestrzenne - stanowiące 86 % wszystkich projektów,
2. zadania gospodarcze - stanowiące 9 % wszystkich projektów,
3. zadania społeczne - stanowiące 7% wszystkich projektów.

W każdej z kategorii projekty zostały przyporządkowane do celów strategicznych i szczegółowych. Dokonano również podziału na projekty zgłoszone przez Urząd Miejski i jednostki mu podległe oraz na projekty zgłoszone przez inne podmioty. Dla każdego z projektów określono również zakres rzeczowy, finansowy i czas realizacji.

Pierwszy nabór projektów do PROM odbył się w 2007r., a następnie raz w roku (w październiku) na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczana była informacja o przystąpieniu do aktualizacji Programu (w tym do naboru nowych projektów oraz do aktualizacji projektów wpisanych do Programu). Informacja ta była również każdorazowo wysyłana do wszystkich projektodawców (beneficjentów), których projekty znajdowały się w Programie.

Wykres 1

Projekty wpisane do Programu wg kategorii projektów



Wykres 2

Projekty wpisane do Programu wg typu beneficjenta



Z analizy wynika, że:

- **28 %** tj. **35** projektów zostało zgłoszonych do PROM przez Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne,
- **24,5 %** tj. **31** projektów zostało zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe,
- **23 %** tj. **29** to projekty spółdzielni mieszkaniowych,
- **24,5 %** tj. **31** zostało zgłoszonych przez inwestorów prywatnych m. in. organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty (m.in. spółki, uczelnie) i osoby prywatne.

PROM 2007-2013



Źródło: zdjęcie mapy obszaru rewitalizacji ze spotkań konsultacyjnych w 2013r. - opracowanie własne)

- - zadania przestrzenne
- - zadania gospodarcze
- - zadania społeczne

3. Stan realizacji projektów wpisanych do Programu (PROM) na lata 2007-2013

Przyjęcie przez władze samorządowe „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2007-2013”, w tym opracowanie planu finansowego, stworzyło możliwość (było niezbędnym wymogiem) ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów wpisanych do Programu) ze środków UE dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” w ramach konkursów przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz skorzystania ze zwrotnego mechanizmu finansowego – mechanizmu JESSICA.

W proces monitorowania i sprawozdawczości Programu, Uchwałą nr XIX/536/2007 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007r. zostali włączeni wszyscy partnerzy, których projekty zostały wpisane do PROM. Mieli oni obowiązek przekazywania w okresach dwuletnich, za pośrednictwem biura ds. Realizacji Obszarów Miejskich, stosownych informacji o stanie realizacji zgłoszonych przez siebie projektów. Okresowe sprawozdania z realizacji Programu były przedkładane Radzie Miasta i przyjęte stosownymi Uchwałami numer: XLV/1077/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2009r., VI/98/2011 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2011r., XXX/733/2013 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2013r.

3.1. Realizacja projektów według przyjętej kategorii projektów

W Programie zdecydowanie dominowały projekty przestrzenne, których materialno-techniczne produkty polegały na przebudowie lub realizacji obiektów infrastruktury technicznej. Zakres rezultatów osiągniętych poprzez realizację PROM 2007-2013 jest na tym polu widoczny i odzwierciedla poniesione nakłady. Przeprowadzone działania infrastrukturalne miały różną skalę i polegały między innymi na:

- remontach konserwatorskich i odtworzeniach budynków objętych ochroną konserwatorską (np.: kamienic zlokalizowanych na Bielskiej Starówce i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych),
- termomodernizacji budynków (przede wszystkim budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych),
- budowie parkingów (np.: parkingów przy ul. Orkana, na Osiedlu Grunwaldzkim),
- przebudowie sieci wodociągowej na obszarze rewitalizacji,
- modernizacji układu komunikacyjnego (np.: modernizacja skrzyżowania al. Gen. Andersa i ul. Michałowicza, przebudowa ul. Spółdzielców, ul. 11-go Listopada, Barlickiego i Przechód, przebudowie układu komunikacyjnego na terenie Osiedli),
- modernizacji obiektów sportowych (np.: stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b) albo realizacji nowych (np.: budowa stadionu miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21),

- budowie parków rekreacyjno–wypoczynkowych (np.: przy ul. Skrzydlewskiego, ul. Spółdzielców i przy ul. Bartniczej),
- modernizacji bazy dydaktyczno – wychowawczej (np.: adaptacja budynku przy ul. Sixta 20 na potrzeby Bielskiego Centrum KiUP (II etap), przebudowa obiektu Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Lompy),
- restrukturyzacji i modernizacji placówek służby zdrowia (np.: Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły),
- budowie placów zabaw (np.: na Osiedlu Złote Łany, Grunwaldzkim, Grażyny),
- modernizacji obiektów kulturalnych (np.: budynku Teatru Lalek Banialuka, Galerii Miejskiej BWA).

W ramach PROM 2007-2013 zrealizowane zostały również projekty społeczne polegające na poprawie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu przestępczości, np:

- budowa obiektów użyteczności publicznej (np.: budowa strażnicy PSP przy ul. Leszczyńskiej),
- wyposażenie obszaru w sprzęt i urządzenia, które podnoszą jakość życia (np.: monitoring wizyjny śródmieścia Miasta Bielska – Białej i osiedli mieszkaniowych),

jak również projekty prowadzące do zwiększenia integracji społecznej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, osób starszych lub niepełnosprawnych realizowane m.in. poprzez :

- projekt „*Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem*” czy projekt „*Bielsko – Biała łączy ludzi*”, którego celem było podniesienie wśród osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) poziomu wiedzy o ich osobistych predyspozycjach zawodowych, wyzwolenie w nich siły do przezwyciężania trudności życiowych oraz aktywnego udziału w procesie nabywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych tak, aby zwiększyły szansę na wejście w rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem. Ponadto uruchomiony został Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla osiedla Śródmieście Bielsko - biuro projektu - punkt poradnictwa obywatelskiego mieszczący się przy ul. Cieszyńskiej 11,
- adaptację części kompleksu obiektów przemysłowych byłej fabryki sukna na utworzenie „Inkubatora społecznego” przeznaczonego na realizację potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych również dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

Ważnym instrumentem stymulującym proces rewitalizacji są działania gospodarcze wpływające na tworzenie lub poprawę warunków i infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie aktywności lokalnej, podnoszenie jakości kształcenia, które w ramach PROM na lata 2007-2013 zostały zrealizowane m.in. poprzez następujące działania:

- projekt „Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej”,
- remonty pawilonów handlowych znajdujących się w zasobach osiedlowych spółdzielni mieszkaniowych.

Wykres 3

Realizacja projektów ujętych w PROM



- **Projekty zrealizowane** – informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w **tabeli nr 1** – str. 25
- **Projekty częściowo zrealizowane** - informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w **tabeli nr 2** – str. 29
- **Projekty niezrealizowane** - informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w **tabeli nr 3** – str. 31

Z przeprowadzonej analizy wynika, że:

- **40%** - tj. **51** szt. projektów wpisanych do PROM zostało zrealizowanych,
- **16%** - tj. **20** szt. projektów jest częściowo zrealizowanych,
- **44%** - tj. **57** szt. nie zostało zrealizowanych lub nie otrzymaliśmy na ich temat danych.

Duża liczba niezrealizowanych projektów jest spowodowana faktem, iż wielu projektodawców/beneficjentów, z powodu braku własnych środków, warunkowało ich realizację uzyskaniem dofinansowania ze środków UE. Inną istotną przyczyną było pogorszenie się ogólnej koniunktury gospodarczej - co z kolei ograniczało realizację projektów wymagających nakładów finansowych.

3.2 Wskaźniki realizacji Programu

Poniższe zestawienie obrazuje w jakim stopniu zostały osiągnięte wskaźniki realizacji Programu. Ujęto w nim wskaźniki realizacji Programu obejmujące mierniki wraz z wartościami bazowymi z Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej 2004-2006 oraz założoną zmianą w okresie do 2013r.

Wskaźniki realizacji Programu

Lp	Nazwa wskaźnika	Miernik	Stan bazowy PROM 2004-2006	Założona zmiana do 2013	Wartość aktualna 2012r.	Osiągnięta wartość
1.	Bezrobocie wśród mieszkańców obszarów rewitalizowanych	Spadek bezrobocia w mieście	10,6%	4,6%	5.9%	72%
2.	Migracje z terenów poddanych rewitalizacji	Saldo migracji w mieście	-1,5/1000M	1,5%/1000M/rok	-2,6‰	173%
3.	Ludność zamieszkała na terenach rewitalizowanych	Liczba mieszkańców	97 000	98 600	95 419	-1,68%

(Źródło: PROM 2004-2006 ; informacje z Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej)

Osiągnięto spadek bezrobocia o 72 % w stosunku do wartości bazowej.

Ponadto z analizy wynika, że nie udało się osiągnąć dwóch pozostałych wskaźników. Sytuacja ta wynika z ogólnego trendu, gdyż wszystkie miasta przeżywają kryzys demograficzny, mierzony ubytkiem liczby mieszkańców. Dynamika spadku ludności w obszarze objętym Programem wynosi 1,63% (licząc w granicach osiedli, które wchodzą w granice Programu).

3.3 Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektów (źródło: zdjęcia przekazane przez projektodawców)

Nazwa projektu:

„Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę dróg pożarowych, miejsc postojowych, a także zagospodarowaniu przestrzeni miejskich poprzez budowę placów rekreacyjnych dla dzieci w rejonie ulic Żywiecka- Łagodna- Tuwima – Jutrzenki – Podgórze – Żółtych Kłosów – Siewna – Karowa w Bielsku-Białej”





Nazwa projektu:

**„Wymiana ślusarki okiennej na klatkach schodowych na okna PCV z częściowym zamurowaniem
w budynkach: Pięciu Stawów 1,3,5,7; Doliny Miętusiej 3,11,15,21,27; Morskie Oko 17,25; Giewont 20;
Roztoki 3; Żyzna 6a”**



Nazwa projektu:

**„Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej”**



Nazwa projektu:

"Likwidacja płyt azbestowych z budynków wielorodzinnych należących do Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Golezowskiej 14,16 oraz Andrychowskiej 3,10"



Nazwa projektu:

„Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej na Osiedlu Beskidzkim i Słonecznym”



Nazwa projektu:
„Regeneracja, rehabilitacja i zabudowa pustych przestrzeni publicznych oraz przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych”



Nazwa projektu:

„Nowa Starówka – Nowe Szanse – Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Etap II” - Realizacja remontów konserwatorskich budynków: Rynek 11, Rynek 15, Rynek 23/Wzgórze 1, Rynek 24/Pl. św. Mikołaja 14, Rynek 32/Kościelna 1, Rynek 25.



Nazwa projektu:

„Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski budynku w kwartale H” - budynku przy pl. św. Mikołaja 6




Nazwa projektu:
„Rewitalizacja Bielskiej Starówki – budowa parkingu nr 2 ul. Orkana”



Nazwa projektu:
„Zwiedzaj i wypoczywaj, Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”





Rychlińskiego 21”

Nazwa projektów:
 „Modernizacja i
 rozbudowa stadionu
 piłkarskiego przy ul.
 Młyńskiej 52b” oraz
 „ Budowa Stadionu
 Miejskiego przy ul.

Nazwa projektów:
 „Modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia – etap II i III” oraz
 „Modernizacja i rewaloryzacja budynku głównego Teatru Polskiego i „Małej Sceny””




Nazwa projektu:
„Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska”



Nazwa projektów:
„Przebudowa ul. Spółdzielców” i „Przebudowa ul. 11 Listopada, Barlickiego i Przechód Schodowy”



Nazwa projektu:
„Wsparcie i integracja społeczności lokalnej Bielskiej Starówki i Centrum Miasta Bielska Białej”





Nazwa

projektu:

„Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”



3.4 Wykonanie planu finansowego

Dofinansowanie projektów ze środków UE wyniosło łącznie, około **41,5 mln** złotych (*szacunek własny-brak pełnych danych od projektodawców*). Ilość i wartość projektów zrealizowanych lub w realizacji pokazuje poniższe zestawienie.

Ilość i wartość projektów zrealizowanych lub w realizacji, PROM 2007-2013

Miernik	Plan	Wykonanie	% realizacji
Ilość projektów w PROM	128	71	55,47
Wartość projektów w PROM	617 276 489,00	204 128 439,80	33,07

(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od projektodawców PROM)

4. Podsumowanie

1. **Przyjęcie** przez Radę Miasta Bielska-Białej Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013 pozwoliło na koncentrację podejmowanych działań i środków w wyznaczonych obszarach, wymagających najpilniejszych działań interwencyjnych – rewitalizacyjnych.
2. **Programem** zostało objętych 954 ha, co stanowi 7,64 % powierzchni całego miasta, zamieszkałej przez 95 419 mieszkańców (stan na 2013r.).
3. **Posiadanie** Programu stworzyło możliwość (było niezbędnym wymogiem) ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków UE, dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz skorzystanie ze zwrotnego mechanizmu finansowego –

twz."mechanizmu JESSICA". Dofinansowanie przyznawano w drodze konkursowej.

4. **Zrealizowano** 40 % projektów rewitalizacyjnych wpisanych do Programu. Ponadto około 16 % projektów zostało częściowo zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji .
5. **Finansowa** realizacja Programu wyniosła około 33%.
6. **Niższy** niż zakładano procent finansowej (i rzeczowej) realizacji projektów w dużej mierze spowodowany był brakiem wystarczających środków finansowych. Istotne również dla realizacji wszystkich elementów Programu były następujące, niekorzystne czynniki:
 - spadek (w ostatnich 3 latach obowiązywania Programu) dynamiki realizacji projektów wskutek braku dotacji ze środków UE (ostatni konkurs ogłoszono w 2010r.), w sytuacji gdy większość beneficjentów w montażu finansowym zakładało pozyskanie przedmiotowego dofinansowania.
 - późne (2012r.) wprowadzenie w województwie śląskim nowego, finansowanego ze środków UE, mechanizmu zwrotnego JESSICA i niewielkie zainteresowanie projektami komercyjnymi uwarunkowanymi wprowadzeniem niezbędnej funkcji społecznej (warunek JESSICA),
 - ogólna w ostatnich latach tendencja ograniczania inwestycji spowodowana ogólnie niekorzystną sytuacją gospodarczą.
7. **Przyjęcie** i realizacja zadań ujętych w Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej przyniosły zauważalne skutki w sferze społeczno – gospodarczego oraz przestrzennego rozwoju obszarów miasta objętych PROM. Najbardziej zauważalnymi pozytywnymi aspektami podjętych działań, w odniesieniu do założonych celów Programu jest:
 - wzrost działalności inwestycyjnej i remontowej (szczególnie przy głównych ciągach komunikacyjnych i handlowych oraz na terenie Starego Miasta),
 - zwiększenie obrotu nieruchomościami (prywatnymi i gminnymi) – zauważalny jest spadek ilości pustostanów,
 - poprawa stanu technicznego budynków, co również wpłynęło na wzrost wartości nieruchomości,
 - poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów oraz ich otoczenia,
 - podniesienie walorów przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów,
 - poprawa układu komunikacyjnego w obszarze rewitalizacji w tym usprawnienie komunikacji wewnątrz osiedli mieszkaniowych,
 - rozwój przedsiębiorczości – np.: na terenie Starówki powstało kilka nowych mikroprzedsiębiorstw (np.: hotele, kancelarie prawnicze, itp.) a także wystąpiło szereg zmian funkcji lokali usługowo-handlowych i gastronomicznych zgodnie z aktualnymi potrzebami i preferencjami rynku,
 - redukcja zjawisk patologii społecznych i wykluczenia społecznego poprzez organizację różnorodnych form aktywizacji zawodowej i społecznej osób

bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie (projekty społeczne organizacji pozarządowych i MOPS)

- poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego,
- rozwój aktywności publicznej mieszkańców w szczególności rewitalizowanych części miasta - przykładem może być liczny udział w imprezach organizowanych z inicjatywy władz miasta, organizacji pozarządowych i bielskich społeczników oraz aktywny udział mieszkańców w spotkaniach konsultacyjnych przy pracach nad aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020".

8. **Podczas realizacji** Programu prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną – doradczą dla wszystkich zainteresowanych, której celem było zwiększenie możliwości pozyskiwania funduszy na działania społeczno-gospodarcze oraz infrastrukturalne (np.: remonty konserwatorskie) zarówno ze środków krajowych jak i unijnych; współpracowano również z użytkownikami i właścicielami nieruchomości prywatnych,
9. **Analiza** rozkładu przestrzennego lokalizacji projektów (*Zdjęcie str. 9 „Rozkład przestrzenny - struktura lokalizacji poszczególnych kategorii projektów PROM 2007-2013”*) pokazuje, że widoczne i odczuwalne rezultaty działań rewitalizacyjnych w latach 2007-2013 osiągnięte zostały tam, gdzie postępowano zgodnie z zasadą maksymalnej koncentracji przedsięwzięć i ciągłości planowania. W innych obszarach, działania rewitalizacyjne nie przyniosły znaczącego i skumulowanego rezultatu (efektu synergii), co było przede wszystkim skutkiem rozdrobnienia interwencji na relatywnie dużym obszarze Programu.
10. **Istotne dla prowadzenia i kontynuowania** działań rewitalizacyjnych jest również stworzenie podstawowej bazy wyjściowej jako długofalowego efektu działań rewitalizacyjnych - np. na Starówce była to modernizacja i przebudowa sieci uzbrojenia terenu (stanowiące podstawę umożliwiającą prowadzenie remontów obiektów kubaturowych) oraz modernizacja infrastruktury drogowej - co w konsekwencji doprowadziło do ożywienia tego rejonu miasta zarówno pod względem inwestycyjnym, gospodarczym, społecznym jak i turystyczno-kulturalnym.
11. **Ponieważ** kumulacja działań daje najbardziej wymierne rezultaty, zasadne jest kontynuowanie rewitalizacji na dotychczasowym obszarze również nowym okresie programowania – co znalazło również potwierdzenie w spotkaniach konsultacyjnych nad aktualizacją Programu na lata 2014-2020.
12. **Słabszą** stroną realizacji Programu było to, iż nie udało się osiągnąć w zadowalającym stopniu planowanego wywołania jeszcze większej aktywności społecznej i gospodarczej (przedsiębiorczości i samoorganizacji mieszkańców).

13. **PROM będący** dokumentem programowym służy wszystkim zainteresowanym jako element polityki rozwoju miasta, określając w długofalowej perspektywie metody i instrumenty wdrażania działań rewitalizacyjnych. Należy dodatkowo podkreślić, iż lokalne programy rewitalizacji same bezpośrednio nie rozwiązują zdefiniowanych w procesie ich przygotowania problemów (są planem działań zadeklarowanych przez różnorodne podmioty publiczne, społeczne, prywatne i gospodarcze) mają natomiast wspierać i ukierunkowywać proces rewitalizacji w obszarach miejskich wymagających interwencji.

5. Tabele

Tabela 1

Projekty zrealizowane

LP	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Poniesione koszty	Uwagi
ZADANIA PRZESTRZENNE				
1	Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski budynku w kwartale H (budynek pl. Św. Mikołaja 6)	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , ul. Cieszyńska 15	1 842 712,03	
2	Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski kwartału F (narożnik Wzgórze 11/Orkana 3)	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , ul. Cieszyńska 15	180 369,91	
3	Przebudowa sieci wodociągowej – pakiet Bielsko-Biała	AQUA S.A. ul. 1 Maja 23	2 862 260,00	
4	Rewitalizacja zasobów osiedlowych poprzez odnowienie /remont/ elewacji budynku Dywizji Kościuszkowskiej 11 – wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych wraz z wymianą okienek piwnicznych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	285 500,00	
5	Rewitalizacja zasobów osiedlowych poprzez odnowienie /remont/ elewacji budynków tj. usunięcie płyt ligno-cementowych zawierających azbest oraz wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki i ślusarki okiennej na kłatkach schodowych, a także wykonanie nowej nawierzchni na drodze dojazdowej	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	600 000,00	

	i miejscach postojowych (budynki wielorodzinne Podchorążych 7, Podchorążych 11)			
6	Rewitalizacja zasobów osiedlowych poprzez odnowienie /remont/ elewacji budynków wraz z wykonaniem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i wymianą luksfer, stolarki okiennej na klatkach schodowych i we wbudowanych lokalach użytkowych, wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych (budynki Mickiewicza 34, Przybyły 8, Sixta 23 – Słowackiego 28C)	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	373 800,00	
7	Rewitalizacja zasobów osiedlowych poprzez odnowienie /remont/ elewacji budynków tj. usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest ze ścian szczytowych, wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych, wykonanie nowej nawierzchni na drodze dojazdowej i miejscach postojowych (budynki wielorodzinne Brodzińskiego 14, Brodzińskiego 12A)	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	466 000,00	
8	Rewitalizacja elewacji budynku Osuchowskiego 2,4,6 wraz z wymianą stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachówki wraz z niezbędnymi naprawami więźby dachowej	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	147 000,00	
9	Wymiana ślusarki okiennej na klatkach schodowych na okna PCV z częściowym zamurowaniem w budynkach: Morskie Oko 2,4,7,15,21,23 oraz Pięciu Stawów 11	Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morskie Oko 23	1 145 269,38	
10	Wymiana ślusarki okiennej na klatkach schodowych na okna PCV z częściowym zamurowaniem w budynkach: Pięciu Stawów 1,3,5,7; Doliny Miętusiej 3,11,15,21,27; Morskie Oko 17,25; Giewont 20; Roztoki 3; Żyzna 6a	Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morskie Oko 23	1 327 877,34	
11	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morskie Oko 23	6 643 005,71	
12	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych: Giewont 3,8,10,18; Doliny Miętusiej 18	Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morskie Oko 23	2 900 000,00	
13	Termorenowacja stropodachów wentylowanych 27 budynków Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morskie Oko 23	465 000,00	
14	Likwidacja płyt azbestowych z budynków wielorodzinnych należących do Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy	Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18	3 035 607,00	

	ul. Goleszowskiej 14,16 oraz Andrychowskiej 10, 3			
15	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul.: Łagodnej18,21,22,24,25,27,29,30, 31,33; Prusa 3; Żywieckiej 106; Podgórze 3,5,9a,11,11a; Ak.Umiejętności 60;Jutrzenki 41;Orzechowej 13,15	Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18	10 810 062,00	
16	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą części więźby w budynku przy ul. Orkana 14	Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18	45 145,71	
17	Rewitalizacja Bielskiej Starówki – Budowa parkingu nr 2 ul. Orkana	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , ul. Cieszyńska 15	58 1975,33	
18	Przebudowa ul. 11-go Listopada, Barlickiego i Przechód Schodowy	Miejski Zarząd Dróg ul. Grażyńskiego 10	15 802 724,00	
19	Budowa dróg w rejonie ulic: Lelewela, Tuwima, Lipnicka	Miejski Zarząd Dróg ul. Grażyńskiego 10	1 078 622,92	
20	Modernizacja przykrycia potoku Niwka wraz z remontem ul. Stojałowskiego	Miejski Zarząd Dróg ul. Grażyńskiego 10	116 046,00	
21	Przebudowa ul. Spółdzielców	Miejski Zarząd Dróg ul. Grażyńskiego 10	1 561 316,59	
22	Rozbudowa skrzyżowania Al. Generała Andersa i ul. Michałowicza	Miejski Zarząd Dróg ul. Grażyńskiego 10	4 523 561,00	
23	Budowa parkingów i organizacja placów zabaw, przebudowa dróg osiedlowych i chodników na Osiedlu Grunwaldzkim	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26	3 657 117,68	
24	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę dróg pożarowych, miejsc postojowych, a także zagospodarowaniu przestrzeni miejskich poprzez budowę placów rekreacyjnych dla dzieci w rejonie ulic Żywiecka-Łagodna-Langiewicza-Tuwima-Jutrzenki-Podgórze-Złotych Kłosów-Siewna-Karowa w Bielsku-Białej	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 22	2 006 092,00	
25	Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej – Osiedle Słoneczne	Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18	1 453 835,41	
26	Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznej oraz tworzenie sfer bezpieczeństwa – wykonanie ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Beskidzkim	Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18	637 374,02	
27	Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Bartniczej	Wydział Gospodarki Miejskiej UM w Bielsku-Białej	259 562,02	
28	Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego ul. Skrzydlewskiego, ul. Spółdzielców	Wydział Gospodarki Miejskiej UM w Bielsku-Białej	1 032 783,35	

29	Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku – Białej – etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej UM w Bielsku-Białej	11 528 928,00	
30	Modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b	Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki/ Wydział Inwestycji UM w Bielsku-Białej	2 971 242,00	
31	Boisko sportowe - jednostka „C”, Os. Karpackie	Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa; ul. Morskie Oko 23	113 000,00	
32	Skwer, plac zabaw dla dzieci na jednostce „B”, Os. Karpackie	Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa; ul. Morskie Oko 23	10 000,00	
33	Regeneracja, rehabilitacja i zabudowa pustych przestrzeni publicznych oraz przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych.	Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18	197 983,98	
34	Modernizacja budynku Teatru Lalek Białaluka, jego urządzeń i wyposażenia – etap II	Teatr Lalek Białaluka im. Jerzego Zitzmana, ul. Mickiewicza 20	460 645,00	
35	Modernizacja budynku Teatru Lalek Białaluka, jego urządzeń i wyposażenia – etap III	Teatr Lalek Białaluka im. Jerzego Zitzmana, ul. Mickiewicza 20	448 470,21	
36	Modernizacja i rewaloryzacja budynku głównego Teatru Polskiego i „Małej Sceny”	Teatr Polski w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 1	b.d.	
37	Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego-II etap	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	13 872 320,00	
38	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Piłsudskiego 47 / Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	4 096 793,00	
39	Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum Nr 2 w Bielsku-Białej	Gimnazjum Nr 2, ul. Jutrzenki 13/ Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	626 572,00	
40	Remont i adaptacja budynku Domu Technika – NOT w Bielsku – Białej, ul. 3 Maja 12	Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT ul. 3 Maja 10 43-300 Bielsko - Biała	1 566 781,38	
41	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. Dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej	Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Inwestycji UM w Bielsku-Białej	50 065 529,07	
42	Przebudowa obiektu – Zespół Placówek	Wydział Polityki	5 241 996,09	

43	Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogotowie Opiekuńcze” ul. Lompy 7, 9 Adaptacja budynku przy ul. Partyzantów 55 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy i uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - II etap	Społecznej/ Wydział Inwestycji UM w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej	586 595,06	
ZADANIA GOSPODARCZE				
44	Rewitalizacja zasobów osiedlowych poprzez odnowienie /remont/ Pawilonu handlowego Spółdzielców 5 wraz z wykonaniem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych oraz wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej, remontem ciągów pieszych wzdłuż pawilonu a także schodów	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	1 228 000,00	
45	Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	1 769 091,19	
46	Remont budynku na potrzeby restauracji przy ul. Piwowskiej 2	BTH MISAT ul. Drobnowicza 63	b.d.	
47	Zakup i remont budynku na cele usługowe przy ul. Rynek 1/ Cieszyńska 2	MISAT Sp. z o.o., ul. Drobnowicza 63	b.d.	
ZADANIA SPOŁECZNE				
48	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja (III etap przedsięwzięcia)	Straż Miejska, ul. Kołłątaja 10	2 674 239,70	
49	Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul. Leszczyńska 43	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Pl. Ratuszowy 9	2 940 997,00	
50	Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 11,Punkt Wsparcia ul. Piastowska 4	7 233 556,86	
51	Wsparcie i integracja społeczności lokalnej Bielskiej Starówki i Centrum Miasta Bielska – Białej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 11,Punkt Wsparcia ul. Piastowska 4	384 200,81	
SUMA:			173 857 560,75	

(Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od projektodawców z PROM)

Tabela 2

Projekty częściowo zrealizowane

LP	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Poniesione koszty	Uwagi
ZADANIA PRZESTRZENNE				
1	„Nowa Starówka-Nowe Szanse” – Rewitalizacja Bielskiej Starówki – etap II (Rynek 15, Rynek 23, Mur Żwirki, Rynek 32, Rynek 11, Rynek 25, Rynek 24; Dokumentacja Rynek 16/Słowackiego 1B)	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , ul. Cieszyńska 15	6 157 552,15	
2	Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski 4 budynków w kwartale G (Dokumentacje Wzgórze 8, 10, 14)	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , ul. Cieszyńska 15	131 751,40	
3	Remont i adaptacja budynku diecezjalnego na cele „Diecezjalnego Muzeum”	Diecezja Bielsko-Żywiecka, ul. Żeromskiego 5-7 w Bielsku-Białej	504 000,00	
4	Rewitalizacja budynku klasztorного, ul. Schodowa 6	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska, ul. Mały Rynek 5	165 000,00	
5	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Nad Niprem 6	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Nad Niprem 6	48 367,81	
6	Modernizacja kamienicy przy ul. Zamkowej 8	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 8	40 609,68	
7	Remont zabytkowego budynku przy ul. Paderewskiego 10	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 10	23 354,62	
8	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Waryńskiego 6	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Waryńskiego 6	6 258,33	
9	Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski 3 budynków w kwartale L	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , ul. Cieszyńska 15	79 295	
10	Remont dachu i gzymsów oraz utwardzenie podwórka w budynku przy ul. Słowackiego 4	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Słowackiego 4	3 862	
11	Rewitalizacja budynku przy ul. Cyniarskiej 12	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cyniarska 12	8 506,50	
12	Budowa miejsc postojowych dla samochodów i placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Grażyny	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26	22 558,06	
13	Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21	Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki/	20 017 404,00	

		Wydział Inwestycji UM w Bielsku-Białej		
14	Modernizacja i likwidacja barier architektonicznych w Galerii Bielskiej BWA przy ul. 3 Maja 11	Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11	337 831,42	
15	Pełniejsze przystosowanie obiektów Kościoła p/w Świętego Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej – Aleksandrowicach do roli centrum społeczno - kulturalnego dla lokalnej wspólnoty mieszkańców.	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbe; ul. Św. Maksymiliana Kolbe 1	1 809 000,00	
16	Poprawa dostępności do kultury wysokiej poprzez rozbudowę Domu Muzyki w Bielsku-Białej	Miasto Bielsko-Biała/ Bielskie Centrum Kultury	54 464,00	
ZADANIA GOSPODARCZE				
17	Rewitalizacja zasobów osiedlowych poprzez odnowienie /remont/ Pawilonu handlowego Cieszyńska 140 wraz z wykonaniem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych oraz wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej i remontem ciągów pieszych wzdłuż pawilonu	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	279 000,00	
18	Rewitalizacja zasobów osiedlowych poprzez odnowienie /remont/ Pawilonu handlowego Listopadowa 65 wraz z wykonaniem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych oraz wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej a także remontem schodów i chodników	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	125 000,00	
19	Likwidacja barier architektonicznych w lokalach użytkowych. Pawilony handlowo – usługowe przy ul. Jutrzenki 18-20-22-24, Lenartowicza 20, Żywieckiej 89, Łagodnej 17	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 22	116 159,00	
ZADANIA SPOŁECZNE				
20	Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, Rehabilitacji i Profilaktyki Uzależnień	Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej13	340 905,08	
SUMA:			30 270 879,05	

(Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od projektodawców z PROM)

Tabela 3

Projekty niezrealizowane

LP	Nazwa projektu	Podmiot zgłaszający	Uwagi
ZADANIA PRZESTRZENNE			
1	Remont Placu im. Marcina Lutra w Bielsku – Białej – etap I	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-Białej, Pl. Ks. Marcina Lutra 12	
2	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Nad Niprem 2	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Nad Niprem 2	
3	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Pankiewicza 2	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Pankiewicza 2	
4	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 22	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 22	
5	Remont obiektu zabytkowego przy ul. Sobieskiego 38	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sobieskiego 38	
6	Remont obiektu zabytkowego przy ul. Sobieskiego 63	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sobieskiego 63	
7	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 12	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 12	
8	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Krasieńskiego 10	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Krasieńskiego 10	
9	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 8	Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 8	
10	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Podcienie 11	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podcienie 11	
11	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piwowarskiej 3	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piwowarska 3	
12	Renowacja elewacji zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z wymianą ślusarki na korytarzach w budynkach przy ul.: Broniewskiego 4,10; Dmowskiego 7,15	Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Leszczyńska 13	
13	Renowacja elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego wraz z wymianą ślusarki na korytarzach przy ul. Kierowej 10	Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Leszczyńska 13	
14	Modernizacja dźwigów osobowych w budynkach przy ul.: Kierowej 10; Broniewskiego 4,7,10; Dmowskiego 7,15.	Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Leszczyńska 13	
15	Remont kamienicy przy ul. Cechowej 5	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cechowa 5	
16	Remont kamienicy przy ul. Lubertowicza	Wspólnota Mieszkaniowa,	

	3a	ul. Lubertowicza 3a	
17	Remont instalacji elektrycznej oraz kanalizacyjnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Czwartaków 2	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Czwartaków 2	
18	Modernizacja budynku przy ul. Przekop 13	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Przekop 13	
19	Rewitalizacja kamienicy przy ul. Targowej 2	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Targowa 2	
20	Remont części wspólnych nieruchomości z lokalami użytkowymi w budynku przy ul. Chopina 6	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chopina 6	
21	Odnowienie zdegradowanego zasobu mieszkaniowego	Wspólnota Mieszkaniowa, ul.11-go Listopada 4	
22	Remont budynku przy ul. Ratuszowej 2	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 2	
23	Remont i modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Frycza Modrzewskiego 15	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-Białej Pl. Ks. Marcina Lutra 12	
24	Remont elewacji i dachu w budynku przy ul. Pankiewicza 4	Inwestor prywatny ul. Pankiewicza 4	
25	Remont elewacji w budynku przy Pl. Franciszka Smolki 5	Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Franciszka Smolki 5	
26	Modernizacja kamienicy przy pl. Żwirki i Wigury 1a	Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Żwirki i Wigury 1a	
27	Remont generalny budynku przy ul. Celnej 10	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Celna 10	
28	Budowa parkingów wielopoziomowych w Bielsku – Białej wraz z obiektami towarzyszącymi	Inwestor / partner prywatny oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1	
29	Parking na jednostce „C” – ul. Matusiaka 9; Parking na jednostce „B” Doliny Miętusiej 3 Os. Karpackie	Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morskie Oko 23	
30	Zabudowa przestrzeni publicznych chodnikami pieszo-rowerowymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” .	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 22	
31	Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego, ul. Spółdzielców, ul. Stawowa	Wydział Gospodarki Miejskiej UM w Bielsku-Białej	
32	Rewitalizacja parku i zieleni w rejonie Ratusza	Wydział Gospodarki Miejskiej UM w Bielsku-Białej	
33	Przygotowanie terenu rekreacyjnego w otoczeniu budynku przy ul. Czwartaków 2 wraz z monitoringiem	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Czwartaków 2	
34	Remont i adaptacja sali gimnastycznej przy Pl. Ks. Marcina Lutra 8	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-Białej Pl. Ks. Marcina Lutra 12	
35	Ekspozycja historycznego tramwaju, Pl. F. Żwirki i S. Wigury	Bielskie Towarzystwo Tramwajowe, ul. Wita Stwosza 20	

36	Rozbudowa budynku Książnicy Beskidzkiej	Książnica Beskidzka ul. Słowackiego 17a	
37	Modernizacja basenu w ZS Ogólnokształcących im. A. Krajowej w Bielsku-Białej	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, ul. Sternicza 4/ Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	
38	Remont Willi Teodora Sixta – przy ul. Mickiewicza 24	Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2	
39	Remont i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy Pl. Ks. Marcina Lutra 7	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-Białej Pl. Ks. Marcina Lutra 12	
40	Remont i adaptacja budynku Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum oraz Wyższej Szkoły Administracji przy ul. Frycza Modrzewskiego 12	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-Białej Pl. Ks. Marcina Lutra 12	
41	Remont budynku Wyższej Szkoły Administracji przy Pl. Ks. Marcina Lutra 7	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-Białej Pl. Ks. Marcina Lutra 12	
42	Remont obiektu Muzeum Motoryzacji w Bielsku-Białej wraz z zapleczem	Automobil Klub Beskidzki, ul. Kazimierza Wielkiego 1	
43	Modernizacja obiektu przy ul. Sobieskiego 16	Stowarzyszenie Polska – Świat, ul. Legionów 30	
44	Rozbudowa budynku przy ul. Br. Gieryskich 5 z przeznaczeniem na poszerzenie działalności klubu osiedlowego „Pegaz”	Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18	
45	Przebudowa i remont obiektu przy Pl. Fabrycznym 5 w Bielsku-Białej na cele edukacyjne i gospodarcze	Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2	
46	Budowa Salvatoriańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego	Księża Salvatorianie Ul. NMP Królowej Polski 15	
47	Adaptacja trzeciego poziomu w przemysłowym budynku przy ul. 1 Maja 24 w Bielsku-Białej na cele działalności Centrum Animacji Działań Twórczych Drachma	Fundacja Drachma ul. Jana III Sobieskiego 10 a 43-300 Bielsko-Biała	
48	Nowe funkcje i nowe życie Fabryki Grossa dzięki rewitalizacji zabytkowej zabudowy dawnej fabryki Rumu i Likierów w Bielsku-Białej	JACOB GROSS S.A.	
49	Remont budynku Ewangelickiego Domu Opieki SOAR przy ul. Frycza Modrzewskiego 25	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-Białej Pl. Ks. Marcina Lutra 12	
50	Adaptacja byłych budynków szkolnych na placówkę rehabilitacyjno-opiekuńczo-wychowawczą wraz z komplementarnymi poradniami lekarskimi	Rada Lokalna nr 14 428 im. Św. Maksymiliana Kolbe – Oddział Stowarzyszenia „Rycerze Kolumba w Polsce” z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Giewont 2.	
ZADANIA GOSPODARCZE			

51	Rewitalizacja zasobów osiedlowych poprzez odnowienie /remont/ Pawilonu handlowego – usługowego Jesionowa 13 wraz z wykonaniem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych oraz wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej a także remontem schodów i chodników	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” ul. Osuchowskiego4	
52	Rozbudowa budynku przy ul. Sterniczej 26 a z przeznaczeniem na poszerzenie działalności usługowej	Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18	
53	Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Pl. Wolności 1	Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Wolności 1	
54	Rewitalizacja budynku przy ul. Konfederatów Barskich 12A	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konfederatów Barskich 12A	
ZADANIA SPOŁECZNE			
55	Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr integracji społecznej działających na terenie Bielska – Białej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 11, Firma szkoleniowa	
56	Promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 11, Organizacje Pozarządowe	
57	Utworzenie Parku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Usługowego	Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej13	

(Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od projektodawców z PROM)